



Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos...

Custos

Todos

Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	15/06/2020	30/09/2022	1.632	1.632
Total			1.632	1.632

Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
100%	100%

Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos S...	35.000.000	34.106.017
Total	35.000.000	34.106.017

Cronograma | Linha do Tempo

mar 2021 abr 2021 mai 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 set 2021 out 2021 nov 2021 dez 2021 jan 2022 fev 2022 mar 2022 abr 2022 mai 2022 jun 2022 jul 2022 ago 2022 set 2022 out 2022 nov 2022 dez 2022 jan 2023 fev 2023



Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Finish	Status	KPI
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Engenharia	06/04/2021	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Suprimentos	14/09/2021	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Construção	30/06/2022	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Doação	30/09/2022	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Gerenciamento	30/09/2022	Concluído	✓

Previsto vs Realizado

